

	<b>FORMATO</b>	<b>VERSIÓN: 1</b>
		<b>CÓDIGO: GC-P06-F37</b>
<b>INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA</b>		<b>FECHA: 02/Jun/2016</b>

INFORME DE INTERVENTORIA No.	16	FECHA:	22	de	AGOSTO	de	2016
------------------------------	----	--------	----	----	--------	----	------

PERIODO:	DEL	20	de	JULIO	de	2016	AL	19	de	AGOSTO	de	2016
----------	-----	----	----	-------	----	------	----	----	----	--------	----	------

CONTRATO No.	1414	DE	2015	REGISTRO BP Y P No
--------------	------	----	------	--------------------

**OBJETO:**  
 CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL NUEVO TERMINAL DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS DEL MUNICIPIO DE TUNJA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

**LOCALIZACIÓN:**  
 TUNJA - BOYACÁ

**PROGRAMA DE ACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO:**

<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA:</b>	<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>
CONSORCIO NUEVO TERMINAL	CARLOS ALBERTO VIVAS MARTINEZ


<b>NOMBRE DEL INTERVENTOR:</b>	<b>NOMBRE DEL SUPERVISOR:</b>
CONSORCIO INTERMINAL 2015	JUAN CARLOS SICHACA

ADICIONALES Y PRORROGAS					
No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO		
1	MODIFICATORIO Y ADICIONAL AL CONTRATO 1414 DE 2015	5.257.137.162,65	6 MESES		
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		\$ 5.257.137.162,65	6 MESES		
VALOR INICIAL:	\$ 37.845.096.193,00	VALOR ADICIONALES:	\$ 5.257.137.162,65	VALOR TOTAL	\$ 43.102.233.355,65

FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prorrogas y suspensiones)	19	de	OCTUBRE	de	2016
--	----	----	---------	----	------

FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prorrogas y suspensiones)	19	de	OCTUBRE	de	2016
--	----	----	---------	----	------

AVANCE DE EJECUCIÓN					
% DE TIEMPO TRANSCURRIDO	88,88%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADO	43,83%	% DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO	81,33%



2016 SEP 15 09:54